

## Zápis ze 1. kontrolního dne stavby „**Vodovod Plinkout**“, ze dne 2.3.2021

**Místo konání:** jednací místnost Dlouhá Loučka, Obecní úřad, 8:00 hod

**Přítomni:** Za objednatele (O = Obec Dlouhá Loučka), technický dozor investora (TDS = AQOL s.r.o, za zhotovitele (Z = Modos spol. s r.o.), autorský dozor (AD = AQOL s.r.o.), administrátor (A = Ing. Zbyněk Cupák, Koordinátor BOZP – p. Jiří Štýbnar)

Přítomni :	Obec Dlouhá Loučka - O:	Ladislav Koláček, starosta
	MODOS spol. s r.o. – Z:	Ing. Hrabina Pavel – hlavní stavbyvedoucí, Kumr Lukáš, stavbyvedoucí
	AQOL s.r.o. – AD:	Ing. Bouchal Antonín - omluven
	Koordinátor BOZP:	Jiří Štýbnar
	AQOL s.r.o.,TDS:	Ing. Lukáš Zimmermann, Jaroslava Vavroušková – asistent

### **Obecné informace a požadavky:**

- Kontrolní dny stavby (KD) – přítomní se dohodli, že kontrolní dny stavby se budou konat každé úterý, a to v 8 hodin, místo konání na OÚ Dlouhá Loučka. Předpokládá se přítomnost Z, A, TDS, O, AD, koordinátora BOZP, případně dalších zástupců obce a přizvaných účastníků výstavby. Pozvánky bude realizovat TDS.
- Projednávání vstupu na pozemky – Z informoval přítomné o současném stavu projednávání vstupu na pozemky dotčené stavbou.
- Subdodávky - Z předložil před zahájením stavby prohlášení o subdodavatelích. Koordinátor BOZP požaduje vždy nahlásit nastupující subdodavatele v zákonném termínu před nástupem na stavbu. Z povede evidenci o finančním a procentuálním plnění z celkové ceny díla subdodavateli.
- HMG prací, - Z předloží TDS aktuální harmonogram prací a finančního plnění (HMG viz. příloha ) Platné HMG budou uloženy u TDS, Z a O – termín do 9.3.2021
- Koordinátor BOZP – provedl oznámení na OIP , Z předložil registr rizik a environmentálních aspektů a dále pak i postupů prací (tyto již předány TDS, odsouhlaseny koordinátorem BOZP). Z zajistí jejich přítomnost na stavbě v tištěné podobě.
- Fakturace a měsíční plnění - ke každé fakturaci Z předloží geodetické zaměření realizovaného úseku včetně celkové tabulky řadů po profilech a měsících (označení řadu, projektovaná délka, zaměřená délka)
- TDS - požaduje měsíčně předkládat fakturaci zhotovitele zprávu o realizaci, tzn. že Z zašle formulář přehledu plnění potvrzený oprávněným geodetem včetně grafického znázornění zaměření, fotodokumentaci prací, přehlednou situaci s vyznačením rozsahu realizovaných prací (fakturovaných – bude korespondovat s geodetickým zaměřením) – termín průběžně
- Veřejné části vodovodních přípojek - je nutné, aby Z velice úzce spolupracoval s projektantem vodovodních přípojek, hlavně co se týká umístění jednotlivých napojení veřejných částí. Pouze v případě odůvodnitelných a výjimečných posunů napojení, je třeba tyto předem konzultovat s TDS, AD a případně příslušným vodoprávním úřadem.
- Z obdržel pokyn TDS k provádění řádné pasportizace. Tato může být prováděna postupně po úsecích a poté vždy předána TDS a O (1x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD, DVD).



projekce • inženýring • realizace  
vodohospodářských staveb

- Seznam použitých materiálů – bylo dohodnuto:
  - potrubí – WAVIN
  - armatury – AVK
  - technologie ATS a ČS – bude upřesněno – termín 9.3.2021
- Subdodavatele zhotovitele - zhotovitel předloží seznam subdodavatelů ke schválení včetně rozsahu prací prováděných jednotlivými subdodavateli – termín 9.3.2021

### **KD 1 - projednáno**

1/1 Ke dni 1. KD stavby byly provedeny níže uvedené práce:

- Dne 24.2.2021 bylo předáno pracoviště, viz. samostatný zápis
- Přípravné práce pro realizaci, vytyčování a sondování inženýrských sítí
- Zřízení zařízení staveniště
- Informování o vstupech na pozemky
- Zemní práce pro objekt ATS

1/2 V období do následujícího kontrolního dne se předpokládá provedení následujících prací:

- ATS - základy a související konstrukce
- Z avizuje dodávky potrubí na pondělí 8.3.2021 (přivaděč)

1/3 TDS požaduje, aby Z pořizoval průběžnou **průkaznou** fotodokumentaci stavby

1/4 Objednatel požaduje bezpodmínečnou účast **administrátora** na příštím KD tj. 9.3.2021 a dále pak na každém KD, kdy bude podepisována faktura objednatel

1/5 Administrátor zašle veškeré požadované relevantní přílohy odpovídající pravidlům financování stavby dle **požadavků/pokynů pro realizaci stavby financované z SFŽP z hlediska dotační administrace – termín do 8.3.2021**

1/6 Objednatel požaduje, aby **administrátor** zaslal informace o podobě billboardu SFŽP– **termín do 8.3.2021**

Přílohy: PL KD 1, Protokol o předání a převzetí staveniště

**Příští 2. KD stavby se uskuteční v úterý dne 9.3.2021 v 8:00 hod. v zasedací místnosti OU Dlouhá Loučka (samostatné pozvánky budou zaslány).**

Zapsala dne 2.3.2021 Jaroslava Vavroušková, asistent TDS.



projekce • inženýring • realizace  
vodohospodářských staveb



projekce • inženýring • realizace  
vodohospodářských staveb

## Prezenční listina

Účel jednání: 1 Kontrolní den stavby

Stavba: „Vodovod Plinkout“

Datum: 2.3.2021

Místo konání: Obec Dlouhá Loučka

Organizace	Zástupce	Telefon	Podpis
		E-mail	
Obec Dlouhá Loučka	Ladislav Koláček	602 713 044 starosta@dlouhaloucka.cz	
TDS	Ing. Zimmermann Lukáš	603 307 525 zimmermann@aqol.cz	
TDS asistent	Vavroušková Jaroslava	603 569 989 vavrouskova@aqol.cz	
Koordinátor BOZP	Jiří Štýbnar	602 946 380	
MODOS spol. s r.o.	Kumr Lukáš	736 632 391 lukas.kumr@modos-olomouc.cz	
MODOS spol. s r.o.	Ing. Hrabina Pavel	606 233 881 hrabina@modos-olomouc.cz	