

Zápis ze 3. kontrolního dne stavby „Vodovod Plinkout“, ze dne 16.3.2021

Místo konání: jednací místnost Dlouhá Loučka, Obecní úřad, 8:00 hod

Přítomni: Za objednatele (O = Obec Dlouhá Loučka), technický dozor investora (TDS = AQOL s.r.o, za zhotovitele (Z = Modos spol. s r.o.), autorský dozor (AD = AQOL s.r.o.), administrátor (A = Ing. Zbyněk Cupák, Koordinátor BOZP – p. Jiří Štýbnar)

Přítomni :	Obec Dlouhá Loučka - O:	Ladislav Koláček, starosta, Ing. Zdeněk Černý
	MODOS spol. s r.o. – Z:	Ing. Hrabina Pavel – hlavní stavbyvedoucí, Kumor Lukáš, stavbyvedoucí
	Koordinátor BOZP:	Jiří Štýbnar
	AQOL s.r.o.,TDS:	Ing. Lukáš Zimmermann Jaroslava Vavroušková – asistent

Obecné informace a požadavky:

- Kontrolní dny stavby (KD) – přítomní se dohodli, že kontrolní dny stavby se budou konat každé úterý, a to v 8 hodin, místo konání na OÚ Dlouhá Loučka. Předpokládá se přítomnost Z, A, TDS, O, AD, koordinátora BOZP, případně dalších zástupců obce a přizvaných účastníků výstavby. Pozvánky bude realizovat TDS.
- Projednávání vstupu na pozemky – Z informoval přítomné o současném stavu projednávání vstupu na pozemky dotčené stavbou.
- Subdodávky - Z předložil před zahájením stavby prohlášení o subdodavatelích. Koordinátor BOZP požaduje vždy nahlásit nastupující subdodavatele v zákonném termínu před nástupem na stavbu. Z povede evidenci o finančním a procentuálním plnění z celkové ceny díla subdodavateli.
- HMG prací, - Z předloží TDS aktuální harmonogram prací a finančního plnění (HMG viz. příloha) Platné HMG budou uloženy u TDS, Z a O – termín do 9.3.2021 - **HMG věcný a finanční viz. příloha**
- Koordinátor BOZP – provedl oznámení na OIP , Z předložil registr rizik a environmentálních aspektů a dále pak i postupů prací (tyto již předány TDS, odsouhlaseny koordinátorem BOZP). Z zajistí jejich přítomnost na stavbě v tištěné podobě.
- Fakturace a měsíční plnění - ke každé fakturaci Z předloží geodetické zaměření realizovaného úseku včetně celkové tabulky řadů po profilech a měsících (označení řadu, projektovaná délka, zaměřená délka)
- TDS - požaduje měsíčně předkládat fakturaci zhotovitele zprávu o realizaci, tzn. že Z zašle formulář přehledu plnění potvrzený oprávněným geodetem včetně grafického znázornění zaměření, fotodokumentaci prací, přehlednou situaci s vyznačením rozsahu realizovaných prací (fakturovaných – bude korespondovat s geodetickým zaměřením) – termín průběžně
- Veřejné části vodovodních přípojek - je nutné, aby Z velice úzce spolupracoval s projektantem vodovodních přípojek, hlavně co se týká umístění jednotlivých napojení veřejných částí. Pouze v případě odůvodnitelných a výjimečných posunů napojení, je třeba tyto předem konzultovat s TDS, AD a případně příslušným vodoprávním úřadem.
- Z obdržel pokyn TDS k provádění řádné pasportizace. Tato může být prováděna postupně po úsecích a poté vždy předána TDS a O (1x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD, DVD).



projekce • inženýring • realizace
vodo hospodářských staveb

- Seznam použitých materiálů – bylo dohodnuto:
potrubí – WAVIN
armatury – AVK
technologie ATS a ČS – bude upřesněno – termín 9.3.2021

Subdodavatelé zhotovitele

- NODIC – TEC s.r.o., Lesnická 2281/5b, Zábřeh – Pluhování + vrtání vodovodu
- KaHa Hranice s.r.o., Mlýnská 520, Hranice – Technologie ATS
- Elpremo s.r.o., Řepčinská 86, Olomouc – Elektroinstalace

KD 1 - projednáno

1/3 TDS požaduje, aby Z pořizoval průběžnou **průkaznou** fotodokumentaci stavby

1/4 Objednatel požaduje bezpodmínečnou účast **administrátora** na každém KD, kdy bude podepisována faktura objednatelem

1/5 Administrátor zašle veškeré požadované relevantní přílohy odpovídající pravidlům financování stavby dle **požadavků/pokynů pro realizaci stavby financované z SFŽP z hlediska dotační administrace – termín do 8.3.2021**

KD 2: trvá

KD 3: splněno, příště nesledovat

1/6 Objednatel požaduje, aby **administrátor** zaslal informace o podobě billboardu SFŽP – **termín do 8.3.2021**

KD 2: trvá

KD 3: splněno, příště nesledovat

KD 2 – projednáno

2/1 Koordinátor BOZP požaduje:

- Předložení dokumentace BOZP pro práce spojené s pluhováním a vrtáním vodovodního řadu – termín do 16.3.2021

KD 3: splněno, příště nesledovat

2/3 Zhotovitel žádá **ing. Bouchala** o písemné upřesnění konstrukce střechy ATS Plinkout (rozpor v PD) – **termín obratem**

KD 3: ing. Bouchal upřesnil konstrukci střechy, příště nesledovat

KD 3 – projednáno

3/1 Informace od administrátora:

K Žádosti o uvolnění finančních prostředků:

- kopie faktur a ostatních účetních dokladů, včetně soupisu provedených prací, zjišťovacích protokolů a ostatních účetních dokladů, na faktuře musí být jasně uvedeno číslo smlouvy s Fondem (1190400033) a název akce; podepsaných obcí a TDS

u faktur na TDS je vhodný soupis provedených činností

- kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur podepsaných obcí

a) Podpora je Fondem vyplacena bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve smlouvě, a to na základě řádně doložených a Fondem odsouhlasených dokumentů



projekce • inženýring • realizace
vodohospodářských staveb

b) Fond poskytuje podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů. Výdaje musí být v souladu s pravidly této výzvy a platné legislativy. Způsobilé výdaje jsou uvedeny ve Smlouvě a kumulativním rozpočtu

První žádost o platbu bude realizována po předložení faktury za stavební práce za měsíc březen, tedy v průběhu měsíce dubna.

K této ŽOP by bylo vhodné předložit i faktury za přípravu projektu včetně bankovních výpisů prokazujících úhradu.

3/2 Průběh prací:

- ATS: realizace výztuže podlahy
- Zahájení pluhování přívodního řadu 17.3.21
- Zahájení zemních prací – redučkní šachta (u trafostanice)
- Zajištění propagace – výroba billboardu dle pokynu administrátora

Příští 4. KD stavby se uskuteční v úterý dne 23.3.2021 v 8:00 hod. v zasedací místnosti OU Dlouhá Loučka (samostatné pozvánky nebudou zasílány).

Zapsala dne 16.3.2021 Jaroslava Vavroušková, asistent TDS.



projekce • inženýring • realizace
vodohospodářských staveb

Prezenční listina

Účel jednání: 3 Kontrolní den stavby

Stavba: „Vodovod Plinkout“

Datum: 16.3.21

Místo konání: Obec Dlouhá Loučka

Organizace	Zástupce	Telefon	Podpis
		E-mail	
Obec Dlouhá Loučka	Ladislav Koláček	602 713 044 starosta@dlohouloucka.cz	
TDS	Ing. Zimmermann Lukáš	603 307 525 zimmermann@aqol.cz	
TDS asistent	Vavroušková Jaroslava	603 569 989 vavrouskova@aqol.cz	
Koordinátor BOZP	Jiří Štýbnar	602 946 380	
MODOS spol. s r.o.	Kumr Lukáš	736 632 391 lukas.kumr@modos-olomouc.cz	
MODOS spol. s r.o.	Ing. Hrabina Pavel	606 233 881 hrabina@modos-olomouc.cz	
Obec Dlouhá Loučka	Ing. Černý Zdeněk	603 503 279 Zdenek.cerny@biomac.cz	