

## Zápis ze 17. kontrolního dne stavby „Vodovod Plinkout“, ze dne 22.6.2021

**Místo konání:** jednací místnost Dlouhá Loučka, Obecní úřad, 8:00 hod

**Přítomni:** Za objednatele (O = Obec Dlouhá Loučka), technický dozor investora (TDS = AQOL s.r.o, za zhotovitele (Z = Modos spol. s r.o.), autorský dozor (AD = AQOL s.r.o.), administrátor (A = Ing. Zbyněk Cupák, Koordinátor BOZP – p. Jiří Štýbnar)

Přítomni :	Obec Dlouhá Loučka - O:	Ladislav Koláček, starosta, Ing. Zdeněk Černý - omluven
	MODOS spol. s r.o. – Z:	Ing. Hrabina Pavel – hlavní stavbyvedoucí - omluven
		Kumr Lukáš, stavbyvedoucí
	Koordinátor BOZP:	Jiří Štýbnar - omluven
	AQOL s.r.o.,TDS:	Ing. Lukáš Zimmermann
		Jaroslava Vavroušková – asistent

### **Obecné informace a požadavky:**

- Kontrolní dny stavby (KD) – přítomní se dohodli, že kontrolní dny stavby se budou konat každé úterý, a to v 8 hodin, místo konání na OÚ Dlouhá Loučka. Předpokládá se přítomnost Z, A, TDS, O, AD, koordinátora BOZP, případně dalších zástupců obce a přizvaných účastníků výstavby. Pozvánky bude realizovat TDS.
- Projednávání vstupu na pozemky – Z informoval přítomné o současném stavu projednávání vstupu na pozemky dotčené stavbou.
- Subdodávky - Z předložil před zahájením stavby prohlášení o subdodavatelích. Koordinátor BOZP požaduje vždy nahlásit nastupující subdodavatele v zákonném termínu před nástupem na stavbu. Z povede evidenci o finančním a procentuálním plnění z celkové ceny díla subdodavateli.
- HMG prací, - Z předloží TDS aktuální harmonogram prací a finančního plnění (HMG viz. příloha ) Platné HMG budou uloženy u TDS, Z a O – termín do 9.3.2021 - **HMG věcný a finanční viz. příloha**
- Koordinátor BOZP – provedl oznámení na OIP, Z předložil registr rizik a environmentálních aspektů a dále pak i postupů prací (tyto již předány TDS, odsouhlaseny koordinátorem BOZP). Z zajistí jejich přítomnost na stavbě v tištěné podobě.
- Fakturace a měsíční plnění - ke každé fakturaci Z předloží geodetické zaměření realizovaného úseku včetně celkové tabulky řadů po profilech a měsících (označení řadu, projektovaná délka, zaměřená délka)
- TDS - požaduje měsíčně předkládat fakturaci zhotovitele zprávu o realizaci, tzn. že Z zašle formulář přehledu plnění potvrzený oprávněným geodetem včetně grafického znázornění zaměření, fotodokumentaci prací, přehlednou situaci s vyznačením rozsahu realizovaných prací (fakturovaných – bude korespondovat s geodetickým zaměřením) – termín průběžně
- Veřejné části vodovodních přípojek - je nutné, aby Z velice úzce spolupracoval s projektantem vodovodních přípojek, hlavně co se týká umístění jednotlivých napojení veřejných částí. Pouze v případě odůvodnitelných a výjimečných posunů napojení, je třeba tyto předem konzultovat s TDS, AD a případně příslušným vodoprávním úřadem.
- Z obdržel pokyn TDS k provádění řádné pasportizace. Tato může být prováděna postupně po úsecích a poté vždy předána TDS a O (1x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD, DVD).



projekce • inženýring • realizace  
vodohospodářských staveb

- Seznam použitých materiálů – bylo dohodnuto:  
potrubí – WAVIN  
armatury – AVK  
technologie ATS a ČS – bude upřesněno – termín 9.3.2021

#### Subdodavatelé zhotovitele

- NODIC – TEC s.r.o., Lesnická 2281/5b, Zábřeh – Pluhování + vrtání vodovodu
- KaHa Hranice s.r.o., Mlýnská 520, Hranice – Technologie ATS
- Elpremo s.r.o., Řepčinská 86, Olomouc – Elektroinstalace

#### **KD 1 - projednáno**

1/3 TDS požaduje, aby Z pořizoval průběžnou **průkaznou** fotodokumentaci stavby

1/4 Objednatel požaduje bezpodmínečnou účast **administrátora** na každém KD, kdy bude podepisována faktura objednatelem

#### **KD 3 – projednáno**

3/1 Informace od administrátora:

#### **K Žádosti o uvolnění finančních prostředků:**

- kopie faktur a ostatních účetních dokladů, včetně soupisu provedených prací, zjišťovacích protokolů a ostatních účetních dokladů, na faktuře musí být jasně uvedeno číslo smlouvy s Fondem (1190400033) a název akce; podepsaných obcí a TDS

u faktur na TDS je vhodný soupis provedených činností

- kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur podepsaných obcí

a) Podpora je Fondem vyplacena bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve smlouvě, a to na základě řádně doložených a Fondem odsouhlasených dokumentů

b) Fond poskytuje podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů. Výdaje musí být v souladu s pravidly této výzvy a platné legislativy. Způsobilé výdaje jsou uvedeny ve Smlouvě a kumulativním rozpočtu

První žádost o platbu bude realizována po předložení faktury za stavební práce za měsíc březen, tedy v průběhu měsíce dubna.

K této ŽOP by bylo vhodné předložit i faktury za přípravu projektu včetně bankovních výpisů prokazujících úhradu.

#### **KD 5 – projednáno**

5/3 Bylo dohodnuto, že stožár pro přenos dat bude instalován na budově ATS přes střechu.

5/4 Koordinátor požaduje:

- řádně oplotit veškeré výkopy spojené se stavbou
- řádné vzájemné propojení jednotlivých dílů plotu ATS

5/5 Objednatel požaduje realizaci 3 ks veřejných částí přípojek navíc (Špička, Brachtl, Figecký) – bude řešeno s ing. Sovovou jako změna stavby před dokončením.



projekce • inženýring • realizace  
vodohospodářských staveb

#### **KD 7 – projednáno**

- 7/2 Koordinátor BOZP požaduje:  
Zhotovitel stavby zajistí:
- 1) Kontrolu pevného spojení jednotlivých dílů oplocení staveniště objektu ATS  
Termín denně
  - 2) Kontrolu úplnosti seznámení s Plánem BOZP všech osob realizujících stavební práce  
Termín: 20.4.2021

#### **KD 8 – Projednáno**

- 8/2 Koordinátor BOZP požaduje:
- u RŠ řádně spojit jednotlivé dílce plotu (zdrátovat) a doplnit tabulkou
  - kontrolovat pravidelně oplocení vodoměrné šachty (jáma)
  - pravidelně pořizovat fotodokumentaci zabezpečení BOZP

#### **KD 10 – Projednáno**

- 10/2 Koordinátor BOZP požaduje:
- Pravidelnou kontrolu oplocení startovacích jam a dalších nadzemních objektů
- 10/5 TDS požaduje používání předepsaného pažení do výkopů a jam.

#### **KD 13 – Projednáno**

- 13/1 Koordinátor BOZP požaduje:
- Všechny startovací jámy zasahující do komunikace oplocením musí být doplněny dopravním značením

#### **KD 14 – Projednáno**

- 14/2 Koordinátor BOZP požaduje:
- Kontrolu zajištění výkopů startovacích jam oplocením a výrazným vymezením – provádět trvale

#### **KD 16 – Projednáno**

- 16/2 Koordinátor BOZP požaduje:
- Pravidelně dosypávat překopy a výkopy v komunikacích
  - Pravidelné nošení ochranných přileb a dodržování odstupu osob od stavebních strojů v činnosti
  - Pravidelnou kontrolu rozmístění dopravních značek

#### **KD 17 – Projednáno**

- 17/1 Průběh prací:  
Vodovodní řady: zbývá cca 200bm  
Objekty: ATS – probíhá montáž oken a dveří  
VŠ – trvá čekání na poklop  
RŠ – dtto

**Příští 18. KD stavby se uskuteční v úterý dne 29.6.2021 v 8:00 hod. v zasedací místnosti OU Dlouhá Loučka (samostatné pozvánky nebudou zasílány).**

Zapsala dne 22.6.2021 Jaroslava Vavroušková, asistent

## Prezenční listina

Účel jednání: 14 Kontrolní den stavby

Stavba: „Vodovod Plinkout“

Datum: 22.6.2021

Místo konání: **Obec Dlouhá Loučka**

Organizace	Zástupce	Telefon	Podpis
		E-mail	
Obec Dlouhá Loučka	Ladislav Kolářek	602 713 044 starosta@dlouhaloucka.cz	
TDS	Ing. Zimmermann Lukáš	603 307 525 zimmermann@aqol.cz	
TDS asistent	Vavroušková Jaroslava	603 569 989 vavrouskova@aqol.cz	
Koordinátor BOZP	Jiří Štýbnar	602 946 380	
MODOS spol. s r.o.	Kumr Lukáš	736 632 391 lukas.kumr@modos-olomouc.cz	
MODOS spol. s r.o.	Ing. Hrabina Pavel	606 233 881 hrabina@modos-olomouc.cz	