

## KD č. 1

Přítomni: **investor**  
**Ing. Josef Kovář – TDI**  
Tel.: 724285161  
E-mail: [josefkovar@volny.cz](mailto:josefkovar@volny.cz)  
**Ing. Otto Koláček – TDI**  
Tel.: 739038068  
E-mail: [kolacek.otto@seznam.cz](mailto:kolacek.otto@seznam.cz)  
**Ladislav Koláček starosta**  
Tel.: 602713044  
E-mail: [obec@dloouhaloucka.cz](mailto:obec@dloouhaloucka.cz)  
**Projektant**  
**SPZ DEZING s.r.o**  
**Ing. Petr Zavadil**  
Tel.: 731582190  
E-mail: [spz.design@seznam.cz](mailto:spz.design@seznam.cz)  
**KBOZP**  
**Pan Štýbnar**  
Tel.: 602946380  
E-mail:  
**Dodavatel**  
**Firma RÝMSTAV CZ spol. s.r.o.**  
**Marek Hončík**  
Tel.: 731721722  
E-mail: [honcik@rymstav.cz](mailto:honcik@rymstav.cz)

Staveniště předáno 26.11.2020, zahájeny přípravné a bourací práce.

**Investor upozorňuje na dodržování BOZP plány KBOZP stavbyvedoucím.**

Dále byly projednány tyto body:

**Splněno:**

**Trvá:**

**Úkoly:**

**1/1**

Požádat o přeložku venkovního vedení nn (při stávajícím stavu není možno provést práce na střeše a venkovní omítce).

T: 10.11.

Z: L. Koláček

**1/2**

Požádat o provizorní zaizolování venkovního vedení nn.

T: 10.11.

Z: Hončík

**1/3**

Svolat schůzku za účelem vyjasnění problémů, vzniklých při částečném odkrytí konstrukcí, za účasti dodavatele a projektanta.

ZÁPIS BUDE PO ODSOUHLASENÍ PŘÍLOHOU KD č.2.

T: 9.11.

Z: Kovář

**1/4**

**+ 0,000 bude v úrovni stávající podesty 1.NP lité teraso, po očištění zůstane zachováno.**

T: dle stavby

Z: Hončík

**KONTROLNÍ DNY SE BUDOU KONAT PRAVIDELNĚ ve čtvrtek v 10<sup>00</sup> hodin na stavbě, další KD 19.11.2020**

přečteno odsouhlaseno podepsáno

Zapsal: Ing. Josef Kovář

5.11.2020

**Ing. Josef Kovář**

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: [josefkovar@volny.cz](mailto:josefkovar@volny.cz)

Strana 1 (celkem 1)