

KD č. 34

Přítomni: **investor**
Ing. Josef Kovář – TDI
Tel.: 724285161
E-mail: josefkovar@volny.cz
Ladislav Koláček starosta
Tel.: 602713044
E-mail: obec@dloouhaloucka.cz

Projektant
SPZ DEZING s.r.o
Ing. Petr Zavadil
Tel.: 731582190
E-mail: spz.design@seznam.cz

KBOZP
Pan Štýbnar
Tel.: 602946380
E-mail:

Dodavatel
Firma RYMSTAV CZ spol. s.r.o.
Marek Hončík
Tel.: 731721722
E-mail: honcik@rymstav.cz

Prováděny stavební a montážní práce, oprava konstrukce krovu a bednění,
zahájena montáž výtahu, práce elektro, vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu, topení,
vnitřní omítky, montáž systému zateplení. Montáž kcí SDK.

Investor upozorňuje na dodržování BOZP.

Zhotovitel stavby zajistí:

- 1. Zajistit výtah šachtu v 1.NP proti pádu**
T: 22.7.
- 2. Vyřadit vadnou prodlužku nn**
T: 22.7.
- 3. Úklid staveniště**
T: 22.7.

Dále byly projednány tyto body:

Splněno:

22/1

Provést přípravu na podlahy v soc. místnostech.

T: dle stavby Z: Hončík

Trvá:

2/2

Závěsy konstrukce podhledů hustěji + 25% + odpovídající vruty.

T: dle stavby Z: Hončík

2/3

Na klenbě 1NP tepelná izolace PIR desky.

T: dle stavby Z: Hončík

2/5

Skladba podlahy 1NP

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| - | Nášlapná vrstva (dle místnosti) | 15 mm |
| - | Anhydrit | 55 mm (upraveno dle nášlapné vrstvy) |
| - | Folie | |
| - | Polystyren EPS100 | 100 mm |

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 1 (celkem 7)

Akce: "Sociální bydlení v obci Dlouhá Loučka",
registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009177.

-	Hydroizolace radon	
-	Beton	80 mm
-	Štěrk	50 mm
CELKEM		300 mm

T: dle stavby Z: Hončík

2/6

V 1NP říznout teraso na hraně chodby (zdi).

T: dle stavby Z: Hončík

3/2

Odkryté původní klenby nad vstupem do bytů 2P – přiznat, oční vsup z chodby rovné ostní dle PD.

T: dle stavby Z: Hončík

3/3

Štítová okna 3NP včetně soklu, komínu vybourat zdivo 300 mm.

T: dle stavby Z: Hončík

3/4

Pozednici pod věžičkou opravit vadnou část.

T: dle stavby Z: Hončík

3/6

Okno 3NP do cesty upravit na šířku okna pod ním.

T: dle stavby Z: Hončík

3/7

Ve fasádě budou pohledově dřeva – v zateplení, imitace.

T: dle stavby Z: Hončík

5/1

Připravit podklady k rozpočtu prací.

T: 30.6. Z: Hončík

6/1

U podesty schodiště 3NP osadit nad okno I nosníky, místo fyzicky dožitých dřevěných trámů.

T: 15.1. Z: Hončík

7/2

Budou provedeny tyto konstrukční úpravy.

T: dle stavby Z: Hončík

1. M.č.107 – otvor pro nové okno. Nad stávajícími dveřmi je ŽB překlad a nad ním luxfery (viz foto) – výška stáv.otvoru je cca 2900mm, výška otvoru pro nové okno dle PD je 2250mm. Oproti PD je nutno provést navíc
- vybourat stávající ŽB překlad + luxfery + osadit nové překlady 4 x I č.140 dl.1400mm + dozdit vzniklý otvor nad překladem (jedná se o vícepráce)
2. Strop chodby nad 2.np před byty v prostoru schodiště je tvořen ŽB monolitickou deskou (nevíme v jakém je stavu) v ní se mají vysekat drážky pro nové rozvody elektro.
Toto řešení nedoporučujeme provádět, po konzultaci s dodavatelem elektro navrhuje vést rozvody po povrchu a následně zaklopit SDK podhledem
3. Strop chodby nad 1.np před byty v prostoru schodiště je tvořen cihelnou klenbou (nevíme v jakém je stavu) v ní se mají vysekat drážky pro nové rozvody elektro.
Toto řešení nedoporučujeme provádět, po konzultaci s dodavatelem elektro navrhuje vést rozvody po povrchu a následně zaklopit SDK podhledem.

8/1

Odstranit trám vazní krovu nad schodištěm 3NP (nevyhovuje podchodná výška), nahradit 2x 60/180 svorník 12 hřeby.

T: dle stavby Z: Hončík

8/2

Provést lešení – věžička z půdy.

T: dle stavby Z: Hončík

9/1

Vyvěsit informační panel na budovu.

T: 28.1. Z: Hončík

9/2

Porovnat VCP a MP stavby, viz 5/1

T:14.2. Z: Hončík, Kovář, Zavadil

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 2 (celkem 7)

Akce: "Sociální bydlení v obci Dlouhá Loučka",
registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009177.

10/1

3NP. I nosiče podlahy nebudou spojeny šrouby s vazním trámem konstrukce krovu.

Z: T: dle stavby Z: Hončík

10/2

Ocelové výměny v 3NP, nebudou uloženy na zdivo výtahové šachty, bude provedeny vyzdívka zdiva z 2NP pod ocelové nosiče

T:dle stavby. Z: Hončík

10/3

V prostoru schodiště 3NP bude stávající pozednice přikotvena k trámům a zdivu pásoučinou

T:dle stavby. Z: Hončík,

10/4

Na přízdívce zdiva výtahové šachty bude proveden 3 x pozední žb věnec

T:dle stavby. Z: Hončík

10/5

Výztuž zdiva výtahové šachty svislá á 250mm R12, podélná 2x R10

T:dle stavby. Z: Hončík

10/6

Okno 3NP pod věžičkou bude mezi stávajícími sloupy

T:dle stavby. Z: Hončík

10/7

Odsouhlasen reklamní panel, viz email

T:dle stavby. Z: Hončík

10/8

Sloupy stávajícího krovu v 3NP – vyjasnit PO – **bude proveden nátěr**

T:14.2. Z: Zavadil, Kovář

11/1

3NP. Revizní dvířka na podestě, zjistit Po.

Dvířka se nebudou osazovat po položení tep izolace bude zazděno CP 150 mm MVC

T: dle stavby Z: Hončík

12/1

Výtah stejný jak v ZŠ, bez čipů

T: dle stavby Z: Hončík

13/1

Informace pana starosty o přeložce vedení nn

Přípojková skříň z boku, elektroměry v zadu 8 ks

Koordinace pracovníka projektanta přeložky a elektrikáře dodavatele stavby

T: dle dohody Z: Kolářek L.

13/3

Izolant fasády bude po spodní hranu desky 1910, zbytek sokl kámen, odvětrání prodloužit

T: dle stavby Z: Hončík

13/4

Pohled do ulice falešná okna (-20 mm) návrh barevnosti, ostění

T: 25.2 Z: Zavadil

14/2

Fasáda po věží prvky ze dřeva odřezat kolmé vyčnívající trámečky na fasádu, ostatní překrýt izolantem a dřevěné prvky +20 mm izolant nátěr imitace dřeva

T: dle stavby Z: Hončík

14/3

Hospodářská budova vnitřní osvětlení + venkovní světlo na senzor pohybu, zásuvky 4x 240V/16A jedna venkovní

T: dle stavby Z: Hončík

14/4

3.NP nevyužité prostory vodorovná tepelná izolace 280 mm, parozábrana

Stěny 100 mm + lepidlo

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 3 (celkem 7)

Akce: "Sociální bydlení v obci Dlouhá Loučka",
registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009177.

T: dle stavby Z: Hončík

14/5

3.NP podlaha OSB+HOBRA+FARMACEL

T: dle stavby Z: Hončík

15/1

Dilatace stropních trámů k výtahové šachtě min. 20 mm

T: dle stavby Z: Hončík

15/2

Zaslat k odsouhlasení VP a MP

T: 10.6. Z: Hončík

15/3

Dne 8.3. v 9 hod schůzka na místě samém ČEZ, starosta, Maršík 603509842, marsikelektro@seznam.cz, elektro práce

T: 8.3. Z: Hončík

15/2

Zaslat panu Maršíkovi marsikelektro@seznam.cz,

- Výkres rozvadežce společných prostor
- Situaci, výkres s umístěním nouzových tlačítek elektro

T: 10.3. Z: Zavadil

16/1

Zaslat objednávku na výměnu skříňe pro slaboproud na fasádě a propojení pro vnitřní rozvod a stávající vzdušné vedení (osadit chráničky).

T: dle stavby Z: Hončík

16/2

Šambrány okolo oken + 20 mm polystyren, římsa +polystyren dle pohledu, upřesnit barevnost.

T: dle stavby Z: Hončík

16/3

Vstup stříška, řezivo, palubky - upřesnit odstín - palisandr

T: 18.3. Z: Zapletal

16/4

Krov – římsa, obrousit trámy, nové palubky, nátěr - palisandr

T: dle stavby Z: Hončík

16/5

Vzorky obkladu.

T: 25.3. Z: Hončík

17/1

Zábradlí okna dle rozpočtu – 22ks.

T: dle stavby Z: Hončík

17/2

Výplňové zdivo 3Np u oken pod věžičkou – praskliny, nepevné, vybourat, OSB deska min.vata.

T: dle stavby Z: Hončík

17/3

Montáž prvků pro invalidy v sociálkách, uznatelný náklad?.

T: 25.3. Z: Kovář

17/4

Rampa – prvky bednění štípané - hladké.

T: 25.3. Z: Kovář

18/1

Zajistit výměnu skříňky slaboproudu a montáž kabelu, Lepieš 602445876. domluveno na KD

T: 31.3 Z: Kovář

20/1

Věžička, barva shodná jako krytina, veškeré prvky oplechování budou nové, stejného členění jako stávající.

T: dle stavby Z: Hončík

20/2

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 4 (celkem 7)

Akce: "Sociální bydlení v obci Dlouhá Loučka",
registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009177.

Strop v bývalých soc. místnostech – min. vata 50 mm, doplnit polystyren.

T: dle stavby Z: Hončík

20/3

V otevřených stropěch u nových zdí doplnit OSB 25 mm, na šířku 200 mm.

T: dle stavby Z: Hončík

20/4

Podhled v místnostech – nadpraží okna +100 mm, WC, koupelna sv2600mm

T: dle stavby Z: Hončík

20/5

Dohodnuto k bodu 18/1 chránička v zemi DN60 do krabice a v omítce taktéž do krabice, práce na spojení a nová krabička provede na základě objednávky obce cetin, chráničky stavba.

T: 16. 4. Z: Hončík

21/1

Provést přípravu na opravu věžičky.

T: dle stavby Z: Hončík

21/2

Vyjasnit konečnou barvu venkovní omítky. – žlutá WEBER

T: dle stavby Z: Černý, Kovář, Zavadil

23/1

Osadit HUP spodek o 100 mm níž.

T: dle stavby Z: Hončík

23/2

Skladový objekt bez šambrán, žlutá, provést nátěr krokví.

T: dle stavby Z: Hončík

23/3

Rampa kámen, lepidlo.

T: dle stavby Z: Hončík

23/4

Provést úpravu vazby dle dohody, výměnu špatných prvků.

T: dle stavby Z: Hončík

23/5

Linky budou osazeny pračky, myčky nebudou, ledničky dodá nájemce.

T: dle stavby Z: Hončík

24/1

Zaslat výkres pohledů, koty šambrán.

T: 13.5. Z: Zavadil

24/2

Slaboproud do bytu anténa a internet. Upřesnit osazení rozvaděče asi 3.NP.

T: dle stavby Z: Hončík

24/3

Provést výměnu u výtahu dle dohody, zavazí trámy kce krovu.

T: dle stavby Z: Hončík

25/1

Osazení skříně čez dle dohody provést.

T: dle stavby Z: Hončík

25/2

Vpusti budou v rohu sprchových koutů

T: dle stavby Z: Hončík

25/3

Vyjasnit odvětrání výtahu

T: dle stavby Z: Hončík

26/1

Provést vyztužení lešení věžičky.

T: dle stavby Z: Hončík

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 5 (celkem 7)

Akce: "Sociální bydlení v obci Dlouhá Loučka",
registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009177.

26/2

Úklid v 3NP před montáží podlah, provést kontrolu rozvodů

T: dle stavby Z: Hončík

27/1

Provést nutné úpravy konstrukce krovu věžičky.

T: dle stavby Z: Hončík

27/2

Dokončit odvětrání v 3N.

T: dle stavby Z: Hončík

28/1

Vyjasnit montáž výtahu.

T: dle stavby Z: Hončík

28/2

Provést úpravy štítového zdiva, parapetů v 3NP.

T: dle stavby Z: Hončík

29/1

Provést nutnou výměnu prvků krovu.

T: dle stavby Z: Hončík

29/2

Provést nové oplechování věžičky stávajícího členění dle dohody z TiZn předvětralý

T: dle stavby Z: Hončík

30/1

Provést urgenci čez výměna vedení, brzdí stavební práce. **Dodavatel vybrán, urgovat nástup**

T: 15.7. Z: starosta, Kovář

30/2

Upřesnit kování dveří upřesněno dekor DUB

T: 15.7. Z: Hončík

Úkoly:

31/1

Provést koordinaci prací v souvislosti s novou přípojkou vody.

T: 26.7. Z: Hončík

30/2

Upřesnit kování dveří

T: 15.7. Z: Hončík

Úkoly:

Přetrvávají z minulých zápisů

Úkoly:

Upřesnit termín dokončení fasády-3strany finální vrstva, uliční strana zateplení + stěrka do úrovně horní hrany oken ve 2.NP

Upřesnit termín krytiny

T: 16.9. Z: Hončík

Prověřit odstávku el.energie

T: 16.9.2021 Z:starosta

Zpracovat harmonogram prací na dokončení stavby

T: 16.9.2021 Z:Hončík

Prověřit nutnost madel na dveřích bytů

T:10.9. Z:projektant

Do sklepu byla osazena ocelová lisovaná zárubeň-vícepráce

Schodiště bude obloženo keramickým soklem

Schodiště z 2. do 3.NP bude vyspraveno a vyčištěno

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 6 (celkem 7)

Akce: "Sociální bydlení v obci Dlouhá Loučka",
registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009177.

Prověřit vlhkost ve sklepu s ohledem na elektroinstalaci

T:16.9 Z:Hončík

Od 13.9. budou **intenzivně** pokračovat práce na dokončení bytů, zejména ve 3.NP

T: 13.9. Z:Hončík

Projektant upřesní obklady v sociálních zařízeních

T:16.9.2021 Z:projektant

16.9.

-na hlavním objektu ze 3 stran a na objektu zázemí bude provedena
probarvená omítka

T: 5.10. Z:Hončík

-uliční strana bude provedena do 14 dní po přeložení CETIN a ČEZ

Z:Hončík

-položení střešní krytiny na obou objektech

T:26.10. Z:Hončík

-bude prověřena elektroinstalace ve sklepu

T:23.9. Z:Hončík

-přístřešek pro 2 kontejnery a venkovní schodiště bude provedeno dle přiloženého nákresu

T: 26.10. Z:Hončík

-odstín zárubní středně šedá

T:26.10. Z: Hončík

-1.a 2.NP sedátka ve sprchách vč.madel 5ks

T.26.10. Z:Hončík

-upřesnit obklad a dlažbu koupelen

T:23.9. Z:projektant

-za kuchyňskou linkou bude deska shodná s pracovní deskou

T:26.10. Z:Hončík

-dlažba v chodbách a zádveří-upřesnit

T:23.9. Z:projektant

-spáry obkladů bílé dlažby šedé

T:26.10. Z:Hončík

-prověřit zeleň-uznatelné náklady

T:23.9. Z:starosta

-vyčistit příkop před objektem

T:26.10. Z:Hončík

-požární dveře do bytů a navíc v1.NP 3ks a ve 3.NP 1ks

T:26.10. Z:Hončík

-dveře ve 3.NP do bytů budou obezděny

T:26.10. Z:Hončík

**KONTROLNÍ DNY SE BUDOU KONAT PRAVIDELNĚ ve čtvrtek v 9⁰⁰ hodin
na stavbě, další KD 23.9.2021**

přečteno odsouhlaseno podepsáno

Zapsal: Ing. Otto Koláček

16.9. 2021

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 7 (celkem 7)