

KD č. 3

Přítomni: **investor**
Ing. Josef Kovář – TDI
Tel.: 724285161
E-mail: josefkovar@volny.cz
Ladislav Koláček starosta
Tel.: 602713044
E-mail: obec@dloouhaloucka.cz
Projektant
SPZ DEZING s.r.o
Ing. Petr Zavadil
Tel.: 731582190
E-mail: spz.design@seznam.cz
KBOZP
Pan Štýbnar
Tel.: 602946380
E-mail:
Dodavatel
Firma RYMSTAV CZ spol. s.r.o.
Marek Hončík
Tel.: 731721722
E-mail: honcik@rymstav.cz

Zahájeny přípravné a bourací práce, výkopové práce, dozdivky.

Investor upozorňuje na dodržování BOZP plány KBOZP stavbyvedoucím, zhotovitel zajistí:

1. Umístění tabulek zákazu vstupu nepovolaných osob na staveniště na oplocení ze strany ulice a dvou bočních stran.
T: 20.11.2020
2. Doplnění pevného upevnění koncových dílů oplocení tak, aby mezerou nebylo možné na staveniště vstoupit.
T: 20.11. 2020
3. Písemný doklad o revizi staveništního rozvaděče elektro.
T: 26. 11. 2020

Dále byly projednány tyto body:

Splněno:

1/1

Požádat o přeložku venkovního vedení nn (při stávajícím stavu není možno provést práce na střeše a venkovní omítce).

T: 10.11. Z: L. Koláček

1/2

Požádat o provizorní zaizolování venkovního vedení nn.

T: 10.11. Z: Hončík

1/3

Svolat schůzku za účelem vyjasnění problémů, vzniklých při částečném odkrytí konstrukcí, za účasti dodavatele a projektanta.

ZÁPIS BUDE PO ODSOUHLASENÍ PŘÍLOHOU KD č.2.

T: 9.11. Z: Kovář

Trvá:

1/4

+ 0,000 bude v úrovni stávající podesty 1.NP lité teraso, po očištění zůstane zachováno.

T: dle stavby Z: Hončík

2/1

Na sociálkách budou omítky otlučeny, ostatní jen dle potřeby a stavu.

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 1 (celkem 2)

Akce: "Sociální bydlení v obci Dlouhá Loučka",
registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009177.

T: dle stavby Z: Hončík

2/2

Závěsy konstrukce podhledů hustěji + 25% + odpovídající vruty.

T: dle stavby Z: Hončík

2/3

Na klenbě 1NP tepelná izolace PIR desky.

T: dle stavby Z: Hončík

2/4

Základ v 1NP hloubka 1200 mm.

T: dle stavby Z: Hončík

2/5

Skladba podlahy 1NP

-	Nášlapná vrstva (dle místnosti)	15 mm
-	Anhydrit	55 mm (upraveno dle nášlapné vrstvy)
-	Folie	
-	Polystyren EPS100	100 mm
-	Hydroizolace radon	
-	Beton	80 mm
-	Štěrka	50 mm

CELKEM 300 mm

T: dle stavby Z: Hončík

2/6

V 1NP říznout teraso na hraně chodby (zdi).

T: dle stavby Z: Hončík

2/7

V sociálkách 2NP vybourat podlahu z ½ - anhydrit.

T: dle stavby Z: Hončík

Úkoly:

3/1

Odkryté původní schody v prostoru vstupu - vybourat.

T: dle stavby Z: Hončík

3/2

Odkryté původní klenby nad vstupem do bytů 2P – přiznat, oční vsup z chodby rovné ostní dle PD.

T: dle stavby Z: Hončík

3/3

Štítová okna 3NP včetně soklu, komínu vybourat zdivo 300 mm.

T: dle stavby Z: Hončík

3/4

Pozenci pod věžičkou opravit vadnou část.

T: dle stavby Z: Hončík

3/5

Niku v 2NP zazdít.

T: dle stavby Z: Hončík

3/6

Okno 3NP do cesty upravit na šířku okna pod ním.

T: dle stavby Z: Hončík

3/7

Ve fasádě budou pohledově dřeva – v zateplení, imitace.

T: dle stavby Z: Hončík

KONTROLNÍ DNY SE BUDOU KONAT PRAVIDELNĚ ve čtvrtek v 12³⁰ hodin na stavbě, další KD 2.12.2020 mimořádně středa

přečteno odsouhlaseno podepsáno

Zapsal: Ing. Josef Kovář

24.11.2020

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 2 (celkem 2)