

## KD č. 2

Přítomni: **investor**  
**Ing. Josef Kovář – TDI**  
Tel.: 724285161  
E-mail: [josefkovar@volny.cz](mailto:josefkovar@volny.cz)  
**Ladislav Koláček starosta**  
Tel.: 602713044  
E-mail: [obec@dloouhaloucka.cz](mailto:obec@dloouhaloucka.cz)  
**Projektant**  
**SPZ DEZING s.r.o**  
**Ing. Petr Zavadil**  
Tel.: 731582190  
E-mail: [spz.design@seznam.cz](mailto:spz.design@seznam.cz)  
**KBOZP**  
**Pan Štýbnar**  
Tel.: 602946380  
E-mail:  
**Dodavatel**  
**Firma RYMSTAV CZ spol. s.r.o.**  
**Marek Hončík**  
Tel.: 731721722  
E-mail: [honcik@rymstav.cz](mailto:honcik@rymstav.cz)

Zahájeny přípravné a bourací práce, výkopové práce, dozdivky.

**Investor upozorňuje na dodržování BOZP plány KBOZP stavbyvedoucím, zhotovitel zajistí:**

1. Umístění tabulek zákazu vstupu nepovolaných osob na stavenišť na oplocení ze strany ulice a dvou bočních stran.  
T: 20.11.2020
2. Doplnění pevného upevnění koncových dílů oplocení tak, aby mezerou nebylo možné na stavenišť vstoupit.  
T: 20.11. 2020
3. Písemný doklad o revizi staveništního rozvaděče elektro.  
T: 26. 11. 2020

Dále byly projednány tyto body:

### **Splněno:**

1/1

Požádat o přeložku venkovního vedení nn (při stávajícím stavu není možno provést práce na střeše a venkovní omítce).

T: 10.11. Z: L. Koláček

1/2

Požádat o provizorní zaizolování venkovního vedení nn.

T: 10.11. Z: Hončík

1/3

Svolat schůzku za účelem vyjasnění problémů, vzniklých při částečném odkrytí konstrukcí, za účasti dodavatele a projektanta.

ZÁPIS BUDE PO ODSOUHLASENÍ PŘÍLOHOU KD č.2.

T: 9.11. Z: Kovář

### **Trvá:**

1/4

**+ 0,000 bude v úrovni stávající podesty 1.NP lité teraso, po očištění zůstane zachováno.**

T: dle stavby Z: Hončík

**Ing. Josef Kovář**

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: [josefkovar@volny.cz](mailto:josefkovar@volny.cz)

Strana 1 (celkem 2)

**Úkoly:**

**2/1**

Na sociálkách budou omítky otlučeny, ostatní jen dle potřeby a stavu.

T: dle stavby                      Z: Hončík

**2/2**

Závěsy konstrukce podhledů hustěji + 25% + odpovídající vruty.

T: dle stavby                      Z: Hončík

**2/3**

Na klenbě 1NP tepelná izolace PIR desky.

T: dle stavby                      Z: Hončík

**2/4**

Základ v 1NP hloubka 1200 mm.

T: dle stavby                      Z: Hončík

**2/5**

Skladba podlahy 1NP

- Nášlapná vrstva (dle místnosti)	15 mm
- Anhydrit	55 mm (upraveno dle nášlapné vrstvy)
- Folie	
- Polystyren EPS100	100 mm
- Hydroizolace radon	
- Beton	80 mm
- Štěrk	50 mm
<b>CELKEM</b>	<b>300 mm</b>

T: dle stavby                      Z: Hončík

**2/6**

V 1NP říznout teraso na hraně chodby (zdi).

T: dle stavby                      Z: Hončík

**2/7**

V sociálkách 2NP vybourat podlahu z ½ - anhydrit.

T: dle stavby                      Z: Hončík

**KONTROLNÍ DNY SE BUDOU KONAT PRAVIDELNĚ ve čtvrtek v 15<sup>00</sup> hodin na stavbě, další KD 24.11.2020 mimořádně úterý**

přečteno odsouhlaseno podepsáno

Zapsal: Ing. Josef Kovář

19.11.2020

Příloha: vyjasnění problémů vzniklých při odkrytí stávajících konstrukcí