

KD č. 16

Přítomni: **investor**
Ing. Josef Kovář – TDI
Tel.: 724285161
E-mail: josefkovar@volny.cz
Ladislav Kolář starosta
Tel.: 602713044
E-mail: obec@dlouhaloucka.cz
Projektant
SPZ DEZING s.r.o
Ing. Petr Zavadil
Tel.: 731582190
E-mail: spz.design@seznam.cz
KBOZP
Pan Štýbnar
Tel.: 602946380
E-mail:
Dodavatel
Firma RÝMSTAV CZ spol. s.r.o.
Marek Hončík
Tel.: 731721722
E-mail: honcik@rymstav.cz

Prováděny bourací práce, dozdivky zdiva, vyzdivka šachty, práce elektro, vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu, vnitřní omítky. Čištění venkovního zdiva tlakovou vodou a montáž systému zateplení.

Investor upozorňuje na dodržování BOZP.

Zhotovitel stavby zajistí:

- 1. Dokumentaci BOZP zhotovitelů v rozsahu pracovních postupů a prevence rizik**
T: 18.3.
- 2. Kontrolu úplnosti všech prvků lešení, případné jejich doplnění.**
T: 18.3.
- 3. Důsledné uzavírání všech vstupů na stavenišťe po pracovní době**
T: denně

Dále byly projednány tyto body:

Splněno:

2/7

V sociálkách 2NP vybrat podlahu z ½ - anhydrit.

T: dle stavby Z: Hončík

7/1

Pod výtahovou šachtou základová deska tl. 300 mm, ocel KARI R 100/100/8, při horním a dolním povrchu, krytí 50 mm, pod sedmi základem rozšířen na 450 mm, šachta a základ u obvodového zdiva posunut dovnitř (kvůli kamennému základu stávajícího zdiva).

T: 20. 1. Z: Hončík

8/3

V 2NP strop nad 1NP v prostoru bývalé koupelny osadit nové stropní trámy (stávající jsou vadné).

T: dle stavby Z: Hončík

13/2

Osazení venkovních oken lícovat se zdivem

T: dle stavby Z: Hončík

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 1 (celkem 5)

Trvá:

2/2

Závěsy konstrukce podhledů hustěji + 25% + odpovídající vruty.

T: dle stavby Z: Hončík

2/3

Na klenbě 1NP tepelná izolace PIR desky.

T: dle stavby Z: Hončík

2/5

Skladba podlahy 1NP

-	Nášlapná vrstva (dle místnosti)	15 mm
-	Anhydrit	55 mm (upraveno dle nášlapné vrstvy)
-	Folie	
-	Polystyren EPS100	100 mm
-	Hydroizolace radon	
-	Beton	80 mm
-	Štěrka	50 mm
CELKEM		300 mm

T: dle stavby Z: Hončík

2/6

V 1NP říznout teraso na hraně chodby (zdi).

T: dle stavby Z: Hončík

3/2

Odkryté původní klenby nad vstupem do bytů 2P – přiznat, oční vsup z chodby rovné ostní dle PD.

T: dle stavby Z: Hončík

3/3

Štítová okna 3NP včetně soklu, komínu vybourat zdivo 300 mm.

T: dle stavby Z: Hončík

3/4

Pozednici pod věžičkou opravit vadnou část.

T: dle stavby Z: Hončík

3/5

Niku v 2NP zazdít.

T: dle stavby Z: Hončík

3/6

Okno 3NP do cesty upravit na šířku okna pod ním.

T: dle stavby Z: Hončík

3/7

Ve fasádě budou pohledově dřeva – v zateplení, imitace.

T: dle stavby Z: Hončík

4/1

Zajistit úklid suti, nebezpečí navlhnutí zdiva.

T: dle stavby Z: Hončík

5/1

Připravit podklady k rozpočtu prací.

T: 30.12. Z: Hončík

6/1

U podesty schodiště 3NP osadit nad okno I nosníky, místo fyzicky dožitých dřevěných trámů.

T: 15.1. Z: Hončík

7/2

Budou provedeny tyto konstrukční úpravy.

T: dle stavby Z: Hončík

1. M.č.107 – otvor pro nové okno. Nad stávajícími dveřmi je ŽB překlad a nad ním luxfery (viz foto) – výška stáv. otvoru je cca 2900mm, výška otvoru pro nové okno dle PD je 2250mm. Oproti PD je nutno provést navíc
 - vybourat stávající ŽB překlad + luxfery + osadit nové překlady 4 x I č.140 dl.1400mm + dozít vzniklý otvor nad překladem (jedná se o vícepráce)

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 2 (celkem 5)

Akce: "Sociální bydlení v obci Dlouhá Loučka",
registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009177.

2. Strop chodby nad 2.np před byty v prostoru schodiště je tvořen ŽB monolitickou deskou (nevíme v jakém je stavu) v ní se mají vysekat drážky pro nové rozvody elektro.
Toto řešení nedoporučujeme provádět, po konzultaci s dodavatelem elektro navrhuje vést rozvody po povrchu a následně zaklopit SDK podhledem
3. Strop chodby nad 1.np před byty v prostoru schodiště je tvořen cihelnou klenbou (nevíme v jakém je stavu) v ní se mají vysekat drážky pro nové rozvody elektro.
Toto řešení nedoporučujeme provádět, po konzultaci s dodavatelem elektro navrhuje vést rozvody po povrchu a následně zaklopit SDK podhledem.

8/1

Odstranit trám vazní krovu nad schodištěm 3NP (nevyhovuje podchodná výška), nahradit 2x 60/180 svorník 12 hřeby.

T: dle stavby Z: Hončík

8/2

Provést lešení – věžička z půdy.

T: dle stavby Z: Hončík

9/1

Vyvěsit informační panel na budovu.

T: 28.1. Z: Hončík

9/2

Porovnat VCP a MP stavby, viz 5/1

T:14.2. Z: Hončík, Kovář, Zavadil

10/1

3NP. I nosiče podlahy nebudou spojeny šrouby s vazním trámem konstrukce krovu.

Z: T: dle stavby Z: Hončík

10/2

Ocelové výměny v 3NP, nebudou uloženy na zdivo výtahové šachty, bude provedeny vyzdívka zdiva z 2NP pod ocelové nosiče

T:dle stavby. Z: Hončík

10/3

V prostoru schodiště 3NP bude stávající pozednice přikotvena k trámům a zdivu pásovinou

T:dle stavby. Z: Hončík,

10/4

Na přízdívce zdiva výtahové šachty bude proveden 3 x pozední žb věnec

T:dle stavby. Z: Hončík

10/5

Výztuž zdiva výtahové šachty svislá á 250mm R12, podélná 2x R10

T:dle stavby. Z: Hončík

10/6

Okno 3NP pod věžičkou bude mezi stávajícími sloupy

T:dle stavby. Z: Hončík

10/7

Odsouhlasen reklamní panel, viz email

T:dle stavby. Z: Hončík

10/8

Sloupy stávajícího krovu v 3NP – vyjasnit PO – **bude proveden nátěr**

T:14.2. Z: Zavadil, Kovář

11/1

3NP. Revizní dvířka na podestě, zjistit Po.

Dvířka se nebudou osazovat po položení tep izolace bude zazděno CP 150 mm MVC

T: dle stavby Z: Hončík

12/1

Výtah stejný jak v ZŠ, bez čipů

T: dle stavby Z: Hončík

13/1

Informace pana starosty o přeložce vedení nn

Přípojková skříň z boku, elektroměry v zadu 8 ks

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 3 (celkem 5)

Akce: "Sociální bydlení v obci Dlouhá Loučka",
registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009177.

Koordinace pracovníka projektanta přeložky a elektrikáře dodavatele stavby

T: dle dohody Z: Kolářek L.

13/3

Izolant fasády bude po spodní hranu desky 1910, zbytek sokl kámen, odvětrání prodloužit

T: dle stavby Z: Hončík

13/4

Pohled do ulice falešná okna (-20 mm) návrh barevnosti, ostění

T: 25.2 Z: Zavadil

14/1

Ruší se bod 13/1

Přípojka CYKY 4x50

HUP a elektro poj. Skříň z čela fasády + dvířka v barvě fasády

Elektroměry na chdbě

T: dle stavby Z: Hončík

14/2

Fasáda po věží prvky ze dřeva odřezat kolmé vyčnívající tránce na fasádu, ostatní překryt izolantem a dřevěné prvky +20 mm izolant nátěr imitace dřeva

T: dle stavby Z: Hončík

14/3

Hospodářská budova vnitřní osvětlení + venkovní světlo na senzor pohybu, zásuvky 4x 240V/16A jedna venkovní

T: dle stavby Z: Hončík

14/4

3.NP nevyužité prostory vodorovná tepelná izolace 280 mm, parozábrana

Stěny 100 mm + lepidlo

T: dle stavby Z: Hončík

14/5

3.NP podlaha OSB+HOBRA+FARMACEL

T: dle stavby Z: Hončík

15/1

Dilatace stropních trámů k výtahové šachtě min. 20 mm

T: dle stavby Z: Hončík

15/2

Zaslat k odsouhlasení VP a MP

T: 10.3. Z: Hončík

15/3

Dne 8.3. v 9 hod schůzka na místě samém ČEZ, starosta, Maršík 603509842, marsikelektro@seznam.cz, elektro práce

T: 8.3. Z: Hončík

15/2

Zaslat panu Maršíkovi marsikelektro@seznam.cz,

- Výkres rozvaděče společných prostor
- Situaci, výkres s umístěním nouzových tlačítek elektro

T: 10.3. Z: Zavadil

Úkoly:

16/1

Zaslat objednávku na výměnu skříňe pro slaboproud na fasádě a propojení pro vnitřní rozvod a stávající vzdušné vedení (osadit chráničky).

T: dle stavby Z: Hončík

16/2

Šambrány okolo oken + 20 mm polystyren, římsa + polystyren dle pohledu, upřesnit barevnost.

T: dle stavby Z: Hončík

16/3

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 4 (celkem 5)

Akce: "Sociální bydlení v obci Dlouhá Loučka",
registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009177.

Vstup stříška, řezivo, palubky - upřesnit odstín.

T: 18.3. Z: Zapletal

16/4

Krov – římsa, obrousit trámy, nové palubky, nátěr.

T: dle stavby Z: Hončík

16/5

Vzorky obkladu.

T: 25.3. Z: Hončík

16/6

Vyjasnit odvětrání soc. zařízení VZT.

T: 25.3. Z: Zapletal, Kovář

**KONTROLNÍ DNY SE BUDOU KONAT PRAVIDELNĚ ve čtvrtek v 13³⁰ hodin
na stavbě, další KD 17.3.2021**

přečteno odsouhlaseno podepsáno

Zapsal: Ing. Josef Kovář

11. 3. 2021

Ing. Josef Kovář

ČKAIT 1201508

tel. +420 724 285 161, e-mail: josefkovar@volny.cz

Strana 5 (celkem 5)